

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad**
Sídlo: Dominika Tatarku 4666/7. 058 01 Poprad
IČO: 42083788
DIČ: 2022668340
Zastúpená: RNDr. Mária Vojtaššáková, riaditeľka školy
(ďalej len "**Objednávateľ**")

Zhotoviteľ: **MD4real s.r.o.**
Sídlo: ul. Malá 2944. 022 01 Čadca
Korešpondenčná adresa: Kpt. Nálepku 211/70. 019 01 Ilava
IČO: 52247694
DIČ: 2120975065
IČ DPH: SK2120975065
Zastúpenie: Miroslav Poláček, konateľ
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Žilina Oddiel: Sro. Vložka číslo: 71883 I.
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK50 7500 0000 0040 2689 3618
Kontaktné údaje
- email: md4realsro@gmail.com
- mobil: +421 948 951 997
(ďalej len "**Zhotoviteľ**")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na dielo: „*Oprava plota II. etapa*“

II. PREDMET DODATKU Č. 1

- 2.1 Dňa 10.11.2023 bola podpísaná Zmluva o dielo.
- 2.2 V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „stavebné práce“ bola zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie prác navyše, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a dané zistenie bolo potvrdené stavebným dozorom v stavebnom denníku.
- 2.3 V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác navyše a o potrebe prác navyše bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.

- 2.4 Nevyhnutné časti realizácie Diela, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné uskutočniť bez realizácie prác navyiac a bez ich uskutočnenia nebude možné v prácach ďalej pokračovať, čo by prinieslo ďalšie zvýšenie nákladov na samotnú realizáciu Diela.
- 2.5 Podrobný a jednoznačný položkový rozpis nevyhnutných prác navyiac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác navyiac a ich ocenenie – cena prác navyiac o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohoto Dodatku č.1. Neoddeliteľnú prílohu č. 2 tvorí Dôvodová správa navyiac prác.
- 2.6 Zmluvne strany sa dohodli že Dodatkom č. 1 (ďalej len „Dodatok“) sa dopĺňa nahrádza článok V. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 5.1 ktorá je doplnená o navyiac práce, pre rozsah Diela vymedzená **rozpočtom navyiac prác (príloha č. 1 dodatku č. 1).**

Cena Diela sa dopĺňa nasledovne:

Rozpočet ZoD	16 469,02 € s DPH
Navyiac práce	7 957,03 € s DPH
Nová cena spolu s DPH	24 426,05 € s DPH

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
- 3.2 Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v CRZ.
- 3.4 Dodatok bol podpísaný na základe zákonnej možnosti § 18 **Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania**, ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z.z., podľa:
- **bodu b)** v znení „ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára“, bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.6 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoimi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v jeho platnom znení. Zverejnenie je povinný vykonať Objednávateľ, a to do 7 dní odo dňa podpísania tohoto Dodatku.
- 3.7 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa dohodli vo všetkých častiach dodatku a na dôkaz súhlasu s týmto dodatkom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.
- 3.8 Dodatok je vypracovaný v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jeden (1) si ponechá Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ.
- 3.9 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je: **Príloha č. 1 Rozpočet.**

V Poprade, dňa 06.12.2023

Objednávateľ
Spojená škola,
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad:

Zhotoviteľ
MD4real s.r.o.:

.....
RNDr. Mária Vojtaššáková, riaditeľka

.....
Miroslav Poláček, konateľ

Príloha č.2 k dodatku č.2 o ZoD

Dôvodová správa naviac prác

Akcia:

„Oprava plota II. etapa“

V Čadci 01.12.2023

MD-rent s.r.o.
ul. Matúš 29/4, Čadca
IČO: 52231207

Miroslav Poláček

V priebehu realizácie stavebných prác a dodávok na stavbe „**Oprava plota II. etapa**“ na Spojenej škole v Poprade sa vyskytli objektívne navyše práce a nepredvídané práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela.

Navyše práce, ktoré vyplynuli z realizácie a dôvodu potreby zmeny a doplnenia projektovaného technického riešenia sú zapísané v stavebnom denníku a boli počas realizácie stavby prerokované účastníkmi výstavby. Navyše práce zároveň ovplyvnili termín dodávky diela, ktorý je potrebné predĺžiť.

Navyše práce - vyspravenie dutín

Počas realizačných prác došlo k opadaniu veľkých častí betónového muriva na niekoľkých miestach skrytých dutín (kavern) ktoré pred realizáciou nebolo možné rozpoznať. Dutiny boli vyspravené špeciálnou reprofilačnou maltou v dvoch vrstvách. Súvisiacou položkou je navýšenie stavebných odpadov a búranie a čistenie múrikov.

Nakoľko položka oplechovania neriešila prestup stĺpikov cez nový plech, bolo potrebné tento detail vyriešiť tmelením, aby nedošlo k prieniku vody pod nové oplechovanie.

RCZPOČET

Stavba: Oploštenie areálu Základnej školy – Ulica mládeže 2350/7. Poprad 2 etapa
 Objekt:

Objednávateľ: Spoločnosť Dopravná Inžinierska, Poprad
 Zhotoviteľ: MD4real s.r.o.
 Miesto: Poprad

Spracoval: Miroslav Poláček
 Datum: 01.12.2023

C	KCN	Kód položky	Popis	MU	Množstvo skladu	Cena za jednotku	Dodatky	Horizont	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
14	6	60747104 S	Reparácia stien sanárenia malých a veľkých do 50 mm, vyplňovanie	m ²	27 900	123 281	85 089	26 190	3 390 230	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búvanie										
5	073	97905111	Odváženie sutrie a vyčistenie terenu na skládke do 1 km ²	t	0 700	15 530	0 000	15 530	11 570	0,000
Poprad 13, skúška č. 28, prístup 9/7										
7	073	97908112	Odváženie sutrie a vyčistenie terenu na skládke za sady ďalšie 1 km ²	t	7 000	0 010	0 000	0 510	3 570	0,000
Poprad 13, skúška č. 28, prístup 7/1										
8	073	97908012	Príprava na skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0 700	67 000	0 000	67 000	46 900	0,000
Poprad 13, skúška č. 28, prístup 9/7										
PSV										
Práce a dodávky PSV										
764 Konštrukcie kľampiarske										
17	064	76301101	Ostatné práce vnútri skaly, trvale prístupným silničovým traktom sily do 20 t, detail odzvu, plochého diaľ.	ks	1 00 000	18 015	7 140	10 615	2 341 950	0,000
HZS										
Hodinové účtovacie sadzby										
13	HZS	HZS000103	Stavba montážne práce náročné techn. odborné, tvorba kresieb (100% rozpisovávacích a hodinové búvanie a osadenie nápojov	hod	40 000	16 900	0 000	46 900	836 640	0,000
Celkom										
									6 630,860	0,000

* s DPH

7 957,032